

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

	1ος μήνας	2ος μήνας	3ος μήνας	4ος μήνας	5ος μήνας	6ος μήνας	7ος μήνας	8ος μήνας	9ος μήνας	10ος μήνας	11ος μήνας	12ος μήνας	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΛΤ													0,00
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		36.530,55	36.530,55	36.530,55									109.591,66
ΤΕΧΝΙΚΑ+ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ				26.505,97	26.505,97								53.011,94
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					57.713,21	57.713,21	57.713,21						173.139,63
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							112.558,54	112.558,54	112.558,54	112.558,54	112.558,54		562.792,68
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ											9.614,35	9.614,35	19.228,69
ΕΛΕΓΧΟΙ													
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ													
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ													
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ	0,00	36.530,55	36.530,55	63.036,52	84.219,18	57.713,21	170.271,75	112.558,54	112.558,54	112.558,54	122.172,88	9.614,35	917.764,60
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ	0,00	36.530,55	73.061,11	136.097,63	220.316,81	278.030,02	448.301,76	560.860,30	673.418,84	785.977,37	908.150,25	917.764,60	0,00