



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2.....
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 3 ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
02.030.3170105006

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1ος μήνας	2ος μήνας	3ος μήνας	4ος μήνας	5ος μήνας	6ος μήνας	7ος μήνας	8ος μήνας	9ος μήνας	10ος μήνας	11ος μήνας	12ος μήνας	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤ	0,00												0,00
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		10.334,59	10.334,59										20.669,18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				11.932,64	11.932,64	11.932,64	11.932,64	11.932,64	11.932,64	11.932,64			83.528,48
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ											906,54	906,54	1.813,08
ΔΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ													0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ	0,00	10.334,59	10.334,59	11.932,64	11.932,64	11.932,64	11.932,64	11.932,64	11.932,64	11.932,64	906,54	906,54	106.010,74
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ	0,00	10.334,59	20.669,18	32.601,82	44.534,46	56.467,10	68.399,74	80.332,38	92.265,02	104.197,66	105.104,20	106.010,74	106.010,74

ΝΙΚΗΤΗ/....../2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ